

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.05.02-IW.06-0072/25-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: KPOD.05.02-IW.06-0072/25-001
Numer projektu: KPOD.05.02-IW.06-0072/25
Tytuł projektu: Budowa sieci NDA na terenie powiatu gdańskiego

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta: 6040167560
Nazwa beneficjenta: ABAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres beneficjenta: Skowarcz 83-032, Gdańska 82

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli: Doraźna
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Jacek Rękwicz (Kierownik zespołu), Artur Miastkowski
Zastosowana lista sprawdzająca: KPO. Lista sprawdzająca do kontroli projektu w miejscu realizacji/siedzibie Beneficjenta – w ramach Inwestycji C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam.
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-07-27 - 2026-08-28
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-08-10
Podmiot kontrolujący: Urząd Komunikacji Elektronicznej na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Podmioty kontrolowane: ABAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - NIP: 6040167560
Miejsca przeprowadzenia kontroli: KPOD.05.02-IW.06-0072/25
Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

CPPC - Centrum Projektów Polska Cyfrowa

CUA - Czas usunięcia awarii

IP - Informacja pokontrolna

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

Kwestionariusz - Kwestionariusz do kontroli sieci KPO, przesyłany OOW wraz z zawiadomieniem o kontroli

OOW - ostateczny odbiorca wsparcia w rozumieniu art. 141a pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.)

PA - Punkt adresowy

PE - Punkt elastyczności

PWR - Punkt wymiany ruchu

RDU - Roczna dostępność usług

SED - (ang. Socio-Economic Driver) – Punkt Adresowy z użytkownikiem lub użytkownikami końcowymi wymagającymi usługi detalicznej o najwyższych parametrach (np. Urząd Gminy, szpital)

UE - Unia Europejska

UKE - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Umowa - Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

WD - Węzeł dostępowy

Wniosek - Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

Wymagania - Wymagania dla sieci KPO 4

ZK - Zespół kontrolujący

2. Podstawa prawna

- art. 141u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 ze zm.),
- § 4 pkt 4 lit. 4 Porozumienia Trójstronnego z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej realizacji niektórych zadań związanych z realizacją inwestycji C1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności ze zm.,
- Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności nr KPOD.05.02-IW.06-0072/25-01,
- Upoważnienie nr 60.UKE/KPO/1.1/2026 z 12.06.2026.

3. Cel kontroli

Ustalenie, czy zbudowana infrastruktura została wykonana, w zakresie aspektów technicznych, zgodnie z umową o objęcie przedsięwzięcia wsparciem oraz dokumentacją przedstawioną przez Ostatecznego Odbiorcę Wsparcia, w tym w szczególności umożliwić zapewnienie:

- dostępu do internetu o wymaganych parametrach dla użytkowników końcowych objętych przedsięwzięciem,
- efektywnego dostępu hurtowego dla innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

4. Przedmiot kontroli

- Weryfikacja, czy zbudowana infrastruktura została wykonana w zakresie aspektów technicznych zgodnie z Umową o Objęcie Przedsięwzięcia Wsparciem W Ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
- Weryfikacja, czy zbudowana infrastruktura została wykonana w zakresie aspektów technicznych zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej;
- Weryfikacja, czy zbudowana infrastruktura umożliwia efektywny dostęp hurtowy dla innych przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej i Umową o Objęcie Przedsięwzięcia Wsparciem W Ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
- Weryfikacja, czy zbudowana infrastruktura spełnia kryteria jakościowe.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Postęp w realizacji poszczególnych zadań inwestycji (KPO)

Weryfikacja technologii budowy sieci z przedstawioną w Umowie.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Po weryfikacji PWR, 3 WD, 25 PE stwierdzono, że do realizacji przedsięwzięcia wykorzystano technologię FTTH P2M co jest zgodne z Umową.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Postęp w realizacji poszczególnych zadań inwestycji (KPO)

Weryfikacja spełnienia wymagań dla PWR.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Po weryfikacji PWR nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Postęp w realizacji poszczególnych zadań inwestycji (KPO)

Weryfikacja spełnienia wymagań dla węzłów sieci.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Po weryfikacji PWR oraz 3 WD stwierdzono brak monitoringu dostępu w 3 WD:

1. SZA-JUSZ-ZDR9 zlokalizowanym w miejscowości Juszkowo, ul. Zdrowa 9,

2. Szafka-Straszyn-Poprzezna/Straszyn ul. Poprzeczna 12 zlokalizowanym w Straszynie, ul. Poprzeczna 12,
3. Szafa Tczew/Tczew ul. Pionierów 17 zlokalizowanym w Tczewie, ul. Pionierów 17.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:

Zalecenie 1.3.1

Wyposażyć w monitoring dostępu 3 WD:

1. SZA-JUSZ-ZDR9 zlokalizowany w miejscowości Juszkowo, ul. Zdrowa 9,
2. Szafka-Straszyn-Poprzezna/Straszyn ul. Poprzeczna 12 zlokalizowany w Straszynie, ul. Poprzeczna 12,
3. Szafa Tczew/Tczew ul. Pionierów 17 zlokalizowany w Tczewie, ul. Pionierów 17.

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych 60 dni.

Ustalenie nr 1.4 Postęp w realizacji poszczególnych zadań inwestycji (KPO)

Weryfikacja spełnienia wymagań dla kolokacji w lokalizacjach radiowych węzłów dostępowych.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

Ustalenie nr 1.5 Postęp w realizacji poszczególnych zadań inwestycji (KPO)

Weryfikacja spełnienia wymagań w zakresie wsparcia dla: IPv6, 802.1Q (VLAN) lub posiadanie certyfikatu MEF CE 2.0 (lub wyższego), urządzeń aktywnych zainstalowanych w węzłach.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Po weryfikacji dokumentacji technicznej urządzeń znajdujących się w kontrolowanych węzłach stwierdzono, że spełniają one wymagania w zakresie wsparcia dla IPv6, 802.1Q (VLAN) lub posiadania certyfikatu MEF CE 2.0 (lub wyższego).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5: Brak

Ustalenie nr 1.6 Postęp w realizacji poszczególnych zadań inwestycji (KPO)

Weryfikacja spełnienia wymagań punktów elastyczności.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Po weryfikacji 25 PE nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.6: Brak

Ustalenie nr 1.7 Postęp w realizacji poszczególnych zadań inwestycji (KPO)

Weryfikacja spełnienia wymagań dla infrastruktury segmentu abonenckiego, rozdzielczego i magistralnego sieci.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Po weryfikacji 41 elementów sieci segmentu rozdzielczego nie stwierdzono niezgodności. Szczegóły weryfikacji zapisano w Protokole oględzin.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.7: Brak

Ustalenie nr 1.8 Postęp w realizacji poszczególnych zadań inwestycji (KPO)

Weryfikacja sposobu objęcia zasięgiem sieci lokali mieszkalnych, SED i przedsiębiorstw, oraz weryfikacja segmentu abonenckiego.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie weryfikacji 105 PA nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.8: Brak

Ustalenie nr 1.9 Postęp w realizacji poszczególnych zadań inwestycji (KPO)

Weryfikacja, czy zbudowana infrastruktura spełnia kryteria jakościowe.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Po przeprowadzeniu 25 pomiarów parametrów jakościowych dla usług w sieci KPO, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.9: Brak

Ustalenie nr 1.10 Postęp w realizacji poszczególnych zadań inwestycji (KPO)

Weryfikacja CUA, RDU – dla kontroli w okresie trwałości projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.10: Brak

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Metodyka kontroli:

Oględziny przeprowadzono w:

- 5 miejscowościach,

- 25 PE,
- 3 WD,
- 1 węzle szkieletowym (PWR).

Zweryfikowano sposób objęcia zasięgiem sieci dla 105 PA. Ponadto zweryfikowano nadmiarowość okablowania i kanalizacji dla 41 elementów infrastruktury. W trakcie kontroli wykonano 25 pomiarów w celu weryfikacji czy zbudowana infrastruktura spełnia kryteria jakościowe. Pomiary jakościowe zostały wykonane z wykorzystaniem platformy pomiarowej VIAVI SC 4800 zgodnie ze standardem ITU-T Y.1564. Ponadto przeprowadzono 28 pomiarów reflektometrycznych w 23 PE. Pomiary przeprowadzono urządzeniem pomiarowym EXFO MAX – 730C – SM2 – EA. Z przeprowadzonych pomiarów parametrów jakościowych wygenerowano raporty, które wraz z Protokołem oględzin i dokumentacją fotograficzną stanowią załącznik w aktach kontroli.

Podsumowanie:

1. IP powstała w oparciu o Protokół oględzin sporządzony w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, którego przyjęcie OOW potwierdził podpisem.
2. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Stopień realizacji przedsięwzięcia w trakcie czynności kontrolnych - 84,9%.
3. Próbką sieci, która została poddana kontroli, zbudowana została w technologii doziemnej. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w nadmiarowości okablowania światłowodowego. Wyniki pomiarów jakościowych potwierdziły prawidłowe działanie sieci.
4. Sposób i miejsce przechowywania zapasów kabli abonenckich: przy granicy działki oraz magazyn.
5. Skontrolowana część sieci NGA została wybudowana zgodnie ze standardami i technologiami określonymi w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem nieprawidłowości opisanych w punkcie nr 1.3.
6. Z informacji przesłanych w Kwestionariuszu do kontroli, który został wytworzony na podstawie danych z systemu SIMBA wynika, że stopień realizacji przedsięwzięcia jest na poziomie 84,9%.

8. Pouczenia końcowe

Zgodnie z § 17 ust. Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania Odporności Ostateczny Odbiorca Wsparcia ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Instytucja kontrolująca może wydłużyć ten termin na czas oznaczony, na wniosek Ostatecznego odbiorcy wsparcia, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku braku umotywowanych zastrzeżeń Ostateczny Odbiorca Wsparcia podpisuje niniejszą informację w terminie 14 dni od dnia otrzymania i odsyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

9. Załączniki

Brak załączników.